



**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(NOV/23 - OUT/24)**

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 11/09/2024

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 11- 09-2024	Anual																							
			nov/23		dez/23		jan/24		fev/24		mar/24		abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24	
			1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
8	SEGMENTO HOMOGENEO 08 - km 0,00 ao km 30,70 (MT-208)																									
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	75%																							
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	75%																							
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																							
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																							
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																							
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado Realizado	0%																							
9	SEGMENTO HOMOGENEO 09 - km 30,70 ao km 35,00 (MT-208)																									
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																							
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																							
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																							
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																							
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																							
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado Realizado	0%																							

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.