

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 06
(NOV/24 - OUT/25)



RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA: VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 14/01/2025

Item	Descrição	Anual Progresso anual acumulado até 14- 01-2025	nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		
			1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	
			7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 130,90 ao km 153,20 (MT-320)																							
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																■	■							
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																					■	■		
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																	■	■	■	■				
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																	■	■	■	■				
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																								
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado Realizado	0%																								
7.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado Realizado	0%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 0,00 ao km 30,70 (MT-208)																										
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																						■	■	■
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																							■	■
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																						■	■	■
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado Realizado	0%																						■	■	■
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado Realizado	0%																								
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado Realizado	0%																								
8.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado Realizado	0%																■	■	■	■	■				

**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 06
(NOV/24 - OUT/25)**

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 14/01/2025

Item	Descrição	Anual																																
		Progresso anual acumulado até 14- 01-2025		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25								
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin							
9	SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 30,70 ao km 35,00 (MT-208)																																	
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															
9.8	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - INTERSEÇÕES	Acumulado <u>Realizado</u>	0%																															

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.