











| CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07<br>(NOV/25 - OUT/26) |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| RODOVIA:   |   | MT-320  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| CONCESSIONÁRIA                                     |   | VIA BRASIL MT-320                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| DATA DE ATUALIZAÇÃO:                               |   | 12/06/2026                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| Item   | Descrição   | Progresso anual<br>acumulado até 12-<br>06-2026 | Anual      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|  |   |   | nov/25     |            | dez/25     |            | jan/26     |            | fev/26     |            | mar/26     |            | abr/26     |            | mai/26     |            | jun/26     |            | jul/26     |            | ago/26     |            | set/26     |            | out/26     |            |  |
|  |   |   | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin | 1º<br>Quin | 2º<br>Quin |  |
| 9  | SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 30,70 ao km 35,00 (MT-208) |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.1  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO                      | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.2  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.3  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM                       | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.4  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS                       | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.5  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS                    | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.6  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA                          | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.7  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 9.8  | OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - INTERSEÇÕES           | Acumulado<br><u>Realizado</u>                   | 0%         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.

 Porcentagem da programação anual realizada da obra.