CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/10/2026

Item	Descrição	Anual		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
		Progresso anual acumulado até 09-10-2026		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0,00 ao km 30,70 (MT-320)**																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	50%																								
1.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
1.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								
2	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 30,70 ao km 38,90 (MT-320)**																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
2.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/10/2026

Item	Descrição	Anual		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
		Progresso anual acumulado até 09-10-2026		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
3	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 38,90 ao km 78,80 (MT-320)**																										
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
3.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								
4	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 78,80 ao km 79,40 (MT-320)**																										
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
4.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
4.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
4.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
4.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/10/2026

Item	Descrição	Anual		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
		Progresso anual acumulado até 09-10-2026		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
5	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 79,40 ao km 113,10 (MT-320)**																										
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	74%																								
5.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
5.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	67%																								
5.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
5.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								
6	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 113,10 ao km 130,90 (MT-320)**																										
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	0%																								
6.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
6.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
6.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
6.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/10/2026

Item	Descrição	Anual	Progresso anual acumulado até 09-10-2026	nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
7	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 130,90 ao km 153,20 (MT-320)**																										
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	50%																								
7.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
7.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
7.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
7.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								
8	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 0,00 ao km 30,70 (MT-208)**																										
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	50%																								
8.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	50%																								
8.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
8.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
8.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 07
(NOV/25 - OUT/26)

RODOVIA: MT-320
CONCESSIONÁRIA VIA BRASIL MT-320
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 09/10/2026

Item	Descrição	Anual		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
		Progresso anual acumulado até 09-10-2026		1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
9	**SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 30,70 ao km 35,00 (MT-208)**																										
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado **Realizado**	50%																								
9.4	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PASSIVOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.5	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - TERRAPLENOS	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.6	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - CERCA	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.7	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - TRAVESSIA DE PEDESTRE	Acumulado **Realizado**	0%																								
9.8	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA - INTERSEÇÕES	Acumulado **Realizado**	0%																								

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
Porcentagem da programação anual realizada da obra.